

Émetteur

Adressé à

AQUASERV CARAIBES

Salle d'Asile Petit-Pérou

97139 Les Abymes

France

Tél.: 0690 69 59 72 | 0690 15 60 00

Email: contact@aquaserv-caraibes.com

Web: aquaserv-caraibes.com

M. FABRICE SOLER

97128 GOYAVE

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
Acomptes issus de la facture AC-2025-0001	0%	-7 185,00	1	-7 185,00
Microstation à culture fixée type TRICEL FR9/5000 pour 9EH	0%	8 990,00	1	8 990,00
<u>Agrément n° 2011-006-ext1</u>				
Système mono-cuve de capacité 4731 litres :				
- Traitement primaire de 2408 litres. - Traitement secondaire de 1377 litres. - Décantation finale de 946 litres. - Souffleur d'air de 70 Watts, avec protection thermique et presostat d'alarme.				
Installation du réseau d'assainissement et mise en service	0%	3 700,00	1	3 700,00
- Livraison du matériel et des matériaux sur chantier(sable, gravier, géotextile feutre anticontaminant...). - Mise à disposition minipelle pour les travaux de terrassement et fouilles des tranchées. - Réglage du fond de forme et pose de la station. - Remblaiement. - Fourniture et raccordement de l'ensemble des PVC y/c coudes depuis la maison jusqu'à la station. - Pose + fourniture cablage électrique du surpresseur à la boîte de dérivation extérieur. - Création de la ventilation primaire y compris accessoires(colier, chapeau de ventilation). - Mise en service de la microstation.				
Bac à graisse 200L	0%	480,00	1	480,00
(Nécessaire si la microstation est posée à plus de 10ml de la cuisine).				
- Fourniture bac à graisse. - Création du lit de sable. - Pose et raccordement y compris accessoires(coude, pvc...).				
Prévoir une alimentation électrique pour le fonctionnement de la station Aucune évacuation des terres est prévue En cas de besoin le brise roche est en supplément (55€/h)				
Devis sous réserve de plan d'assainissement, de visite de chantier, de rapport				

d'étude de sol.	0%	0,00	1	0,00
Pour votre tranquillité et un bon fonctionnement, nous vous proposons un contrat de maintenance effectué par nos soins (170€/an) Cuve en PRV ultra compacte avec une emprise au sol <7 m2, prête à poser donc pas de réglages. Cuve légère pour le transport et la manutention (375kg) Faible profondeur de fouille. Entrée et sortie hautes pour éviter les tranchées profondes Résiste à la nappe Ventilation secondaire intégrée dans le couvercle de la cheminée de vidange Aucune pièces électronique à l'intérieur de nos cuves pour une tranquillité d'esprit Garantie de 20ans sur la structure PRV et de 2 ans sur les équipements électromécaniques Le compresseur est un système de soufflerie d'air pour l'épuration biologique. Compresseur à piston silencieux (pas à membranes car les compresseurs à membranes nécessite un échange régulier des membranes environ tous les 2/3 ans) Puissance électrique consommée modérée 64W La fréquence de vidange est en fonction de l'utilisation.(environ tous les 2 ans voir plus) La vidange ne concerne que le compartiment décanteur primaire soit 2 408 L Distance à respecter pour installation -maison, ouvrage fondé : 5m -haies : 3m -clôture : 3m -petit arbre : 3m				

Conditions de règlement: Règlement à la livraison

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: Caisse d'Epargne

Code banque	Code guichet	Numéro de compte	Clé
11315	00001	08025403215	18

Code IBAN: FR76 1131 5000 0108 0254 0321 518

Code BIC/SWIFT: CEPAFRPP131

Total net avant remise	13 170,00
Remise totale	7 185,00
Total HT	5 985,00
Total TTC	5 985,00
Payé	5 985,00
Reste à payer	0,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
23/04/25	5 985,00	Chèque	2410016

Garantie décennale: MAAF PRO 197256664