

Émetteur

Adressé à

AQUASERV CARAIBES

Salle d'Asile Petit-Pérou

97139 Les Abymes

France

Tél.: 0690 69 59 72 | 0690 15 60 00

Email: contact@aquaserv-caraibes.com

Web: aquaserv-caraibes.com

Mme Burba Audrey

rue Ramalingon

97122 Baie Mahault

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Réduc.	Total HT
Mise à disposition minipelle + Chauffeur 1 journée	0%	450,00	1		450,00
Dépose et évacuation de l'ancien système d'assainissement • Dégagement de l'ancien système pour raccordement au drain	2,1%	130,00	1		130,00
Installation du réseau d'assainissement et mise en service • Livraison du matériel et des matériaux sur chantier(sable, gravier, géotextile feutre anticontaminant...) • Mise à disposition minipelle pour les travaux de terrassement et fouilles des tranchées. • Réglage du fond de forme et pose de la station. • Remblaiement. • Fourniture et raccordement de l'ensemble des PVC y/c coudes • Pose + fourniture cablage électrique du surpresseur à la boîte de dérivation extérieur. • Pose + fourniture regard de répartition. • Pose + fourniture regard de bouclage. • Création d'un réseau de dispersion de 2 x 8ml. • Mise en service de la microstation.	2,1%	2 560,00	1	5%	2 432,00
Réhausse PRINCIPALE 6EH/9EH Fourniture réhausse principale pour trichel NOVO 6EH/9EH	0%	355,00	1		355,00
Main d'œuvre pose réhausse Main d'oeuvre et déplacement technicien agréé TRICEL -Dépose et déconnection du surpresseur et du boîtier électrique -Déconnection du diffuseur d'air -Changement des tuyaux d'air si nécessaire -Pose y/c étanchéité PU de la réhausse principale -Pose y/c manchon et réhausse cheminée (ventilation secondaire) -Pose, raccordement et connection du surpresseur et du boîtier électrique	2,1%	120,00	1		120,00
CAPOT DE PROTECTION AVEC TEMOIN LUMINEUX					

Pose+Fourniture	0%	150,00	1		150,00
TRAPPE D'ACCES	0%	105,07	1		105,07
POSE+FOURNITURE REGARDS SUPPLEMENTAIRES	0%	550,00	1		550,00
-4 réhausses de 15cm -2 réhausses de 1,20cm					
Aucune évacuation des terres est prévue En cas de besoin le brise roche est en supplément (55€/h) Devis sous réserve de plan d'assainissement, de visite de chantier, de rapport d'étude de sol. Pour votre tranquillité et un bon fonctionnement, nous vous proposons un contrat de maintenance effectué par nos soins (170€/an) Cuve en PRV ultra compacte avec une emprise au sol <5 m2, prête à poser donc pas de réglages. Cuve légère pour le transport et la manutention (275kg) Faible profondeur de fouille. Entrée et sortie hautes pour éviter les tranchées profondes Résiste à la nappe Ventilation secondaire intégrée dans le couvercle de la cheminée de vidange Aucune pièces électronique à l'intérieur de nos cuves pour une tranquillité d'esprit Garantie de 20ans sur la structure PRV et de 2 ans sur les équipements électromécaniques Le compresseur est un système de soufflerie d'air pour l'épuration biologique. Compresseur à piston silencieux (pas à membranes car les compresseurs à membranes nécessite un échange régulier des membranes environ tous les 2/3 ans) Puissance électrique consommée modérée 64W La fréquence de vidange est en fonction de l'utilisation.(environ tous les 2 ans voir plus) La vidange ne concerne que le compartiment décanteur primaire soit 1 400 L Distance à respecter pour installation -maison, ouvrage fondé : 5m -haies : 3m -clôture : 3m -petit arbre : 3m	0%	0,00	1		0,00

--	--	--	--	--	--

Conditions de règlement: Règlement 50% d'avance, 50% à la livraison

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: Caisse d'Epargne

Code banque	Code guichet	Numéro de compte	Clé
11315	00001	08025403215	18

Code IBAN: FR76 1131 5000 0108 0254 0321 518

Code BIC/SWIFT: CEPAFRPP131

Total net avant remise	4 420,07
Remise totale	128,00
Total HT	4 292,07
Total TVA 2,1%	56,32
Total TTC	4 348,39
Payé	4 348,39
Reste à payer	0,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
18/03/2025	4 348,39	Virement bancaire	

Garantie décennale: MAAF PRO 197256664